

SRL

Maßnahmen

infolge des am 17. 9. 1990 durch den GAN ausgelösten vorläufigen Baustopps am Vorhaben KKW Stendal

Zur Sicherung der aus den eingegangenen Verträgen begründeten Ansprüche des HAN-Bau und seiner Vertragspartner sind die Bautenstände an den Objekten zu dokumentieren und ihre komplette Übergabe vorzubereiten.

Dazu sind im einzelnen folgende Maßnahmen durchzuführen.

1 Bautenstandsdokumentation

Zu ermitteln bzw. zusammenzustellen sind:

- die Vertragsleistungen lt. VPA einschl. Nach- und Zusatzleistungen und Verrechnungen aus Baubehinderung,
- der realisierte Leistungsumfang per 30. 6. 90, unterteilt in Gesamtleistung, abgerechnete Warenproduktion, Abschlagszahlung und noch zu finanzierende UE-Bestände,
- der Umfang der Vorleistungen und Materialien per 30. 6. 90,
- die Bau- und Projektierungsleistungen im Zeitraum vom 1.7. bis zum Baustopp,
- der Umfang der Vorleistungen und Materialien vom 1.7. bis zum Baustopp.

Die objektweise aufzubereitenden Unterlagen sind in Deckblättern entsprechend Anlage Formblatt 1 bis 3 zusammenzustellen.

Verantwortlich: Für den Leistungsumfang per 30.6. 1990
Abt. Koordinierung der HNL
für den Leistungsumfang ab 1.7. bis zum Baustopp
Abt. Projektbegleitung KKW
Niederlassungen
Abt. Kooperation
Sonderbauleitung
Abt. Bewehrungsbau

Die Zusammenfassung der Vorleistungen erfolgt unter Federführung der Abt. Projektbegleitung, die Zusammenstellung der Materialien unter Federführung des Kaufm. Geschäftsbereiches, Abt. Materialwirtschaft.

Vorbereitung der Formblätter mit Eintragungen der Leistungen per 30. 6. 1990

Termin: 28. 9. 1990

Aufbereitung der Kalkulationsansätze für die Leistungen
ab 1. 7. 1990

Termin: bis 20. 10. 1990

Kalkulation - Termin: bis 31. 10. 1990

Der erreichte technische Leistungsstand ist objektweise in Erläuterungsmappen zu beschreiben und zusammenzustellen.

Dazu gehören:

- Textliche Aussagen zum realisierten Bautenstand unter Bezugnahme auf erteilte Aufträge und verbindliche Leistungsverzeichnisse,
- Aufbereitung erforderlicher zeichnerischer Unterlagen, ergänzt mit fotografischen Aufnahmen zum Zeitpunkt des Baustopps,
- mit dem GAN protokollierte Leistungsnachweise aus Abnahmen, Teilabnahmen und MAF-Protokollierung sowie das per 30. 4. 1990 aufbereitete Material über Mengenkennziffern des Leistungsstandes,
- Mengenermittlungen und Leistungsnachweise für den Zeitraum ab 1. 7. bis zum Baustopp,
- Protokolle mit dem GAN zur Feststellung des Bautenstandes infolge des Baustopps.

Verantwortlich: Niederlassungen
Sonderbauleitung
Abt. Kooperation mit NAN-Partnern

Termin: 31. 10. 1990

2 Durch schriftliche Aufträge zu vereinbaren sind alle noch zur Objektsicherung erforderlichen weiteren Abrundungs- und Konservierungsmaßnahmen. Hierfür sind die einzelnen Festlegungen zwischen IAG, GAN und HAN-Bau mit seinen Partnern zur Präzisierung der Objektleistungen des Minimalprogrammes Arbeitsgrundlage.

Die Abstimmung erfolgt gem. Terminkonzept des GAN vom 14. 9. bis 20. 9. 1990.

Die Entscheidung zur Finanzierung und die darauf basierende Auftragserteilung erfolgt jedoch erst nach Bestätigung des Finanzierungsantrages des IAG durch das Ministerium f. Finanzen.

Verantwortlich: Abt.-Leiter Projektbegleitung KKW

Mitwirkung: Niederlassungen
Abt. Kooperation und NAN
Sancti-Bem.-Leitung

3 Vorzubereiten und anzubieten ist die Übergabe aller Bauleistungen, Vorleistungen, Materialbestände und Baustelleneinrichtungen an den GAN.

Die Übergabe ist objektbezogen vorzubereiten, wobei die durchgängige Übergabe/Übernahme der Leistungen der NAN zum HAN-Bau und zum GAN zu sichern ist.

Die zum Bautenstand gehörende Projektdokumentation mit Qualitätsnachweisen, Prüfprotokollen, Baufreigaben entsprechend der Abnahmeordnung sind in Projekt- und Qualitätsakten unter Mitwirkung der Abt. Qualitätssicherung aufzubereiten.

Zur einheitlichen Gestaltung und Sicherung der Vollständigkeit dieser Dokumentation erarbeitet die Abt. Qualitätssicherung detaillierte Vorgaben.

Verantwortlich: Leiter Abt. Qualitätssicherung

Termin: 26. 9. 1990

Darüber hinaus sind für die eigene Qualitätsnachweisführung alle Einzelnachweise wie Verdichtungs- und Betonnachweise, Einmeßrisse, Bewehrungsabnahmen, Materialatteste, Schweißprüfungen, Teilprüfbescheide der Bauaufsicht, Funktionsnachweise und anderes lückenlos zusammenzustellen.

Die objektweise Übergabe in der Kette NAN / HAN / GAN / IAG ist konzeptionell mit dem GAN abzustimmen und wird gesondert festgelegt.

Verantwortlich: Leiter HNL

Termin: 28. 9. 1990

Verantwortlich für die Vorbereitung der Übergaben:

Abt.-Leiter Projektbegleitung KKW
Niederlassungen
Abt.-Leiter Kooperation
Leiter Komplexe NAN

Mitwirkung: Abt.-Leiter Qualitätssicherung und
Staatliche Bauaufsicht

4 Bei allen zentralen Betriebs- und Wertsicherungsmaßnahmen der Baustelle wie

- Unterhaltung und Betreuung der Mediensysteme, Dränagen und OuW-Anlagen,
- Wasserhaltungs- und Hochwasserschutzsicherungen,
- Betreuung bzw. Abbau und Beräumung von Baustelleneinrichtungsanlagen

wirkt der HAN-Bau mit seinen Partnern nach Objektübergabe erforderlichenfalls über gesonderte Auftragserteilung mit.

Verantwortlich: Niederlassungen

5 Alle aus dem Baustopp darüber hinaus wirkenden, noch nicht in den vorgenannten Punkten erfaßten Zusatzprobleme und Kosten sind zu ermitteln und dem GAN in Rechnung zu stellen.

Dazu ist


- für die Eigenleistungen der IBA GmbH bis 21. 9. 1990 ein detailliertes Arbeitskonzept aufzubereiten

Verantwortlich: Abt.-Leiter Projektbegleitung KKW
Abt.-Leiter Koordinierung

- die NAN-Partner einschl. der Projektierungs- und Forschungspartner sind fernschriftlich zu informieren, ihre Forderung nachweisfähig bis 28. 9. 1990 dem HAN-Bau mitzuteilen.

Verantwortlich: Abt.-Leiter Projektbegleitung KKW
Abt.-Leiter Koordinierung

Termin: 19. 9. 1990


F. H. O. S. t.
Leiter HNL KKW

Anlagen
3 Formblätter

Verteiler

HGF, TGB, KGB, Ltr. HNL KKW,
Abt. Koordinierung, Projektbegleitung
Abt. Kooperation, Qualitätssicherung,
NL 44 und 45
Sonderbauleitung
Abt. Bewehrungsbau, Materialwirtschaft
Abt. Kalkulation

UE vom 1. 7. 1990 - 17. 9. 1990

VA-KompI.	Objekt	Teilobjekt	Leistung 1.7.-17.9. DM	Unterschr. HAN	Unterschr. GAN